

PROTOKÓŁ NR PW-2021/04/29
Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEGLĄD ROCZNY



INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE BUDOWLANYM

BUDYNEK MIESZKALNY

Adres:

WARSZAWA UL. CAPRI 4



| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|---|---|--|
| Zarządca | Nazwa | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyka" Administracja Osiedla Stegny Południe | | | |
| | Adres | Warszawa ul. Capri 4 | | | |
| Rodzaj konstrukcji | | <input checked="" type="checkbox"/> żelbetowa | <input checked="" type="checkbox"/> murowana | <input checked="" type="checkbox"/> prefab. <small>(technologia)</small> | <input type="checkbox"/> |
| Powierzchnia zabudowy [m2] | | 1490,90 | Powierzchnia użytkowa [m2] | 5840,00 | Wysokość budynku / ilość kondygnacji nadziemnych, podziemnych 5+1 |
| Osoba przeprowadzająca kontrolę | | | Posiadane uprawnienia | | |
| 1. Janusz Płoński | | | Nr ew. 90/85 | | |
| 2. Marek Remplewicz | | | Nr MAZ/0119/OWOS/13 | | |

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawa prawna

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332, 1529 z 2018 poz 12,317, 352 z p. zm.),
 § 4 - § 6 rozporządzenia Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836 ze zm.)

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

- * Wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej,
- * Stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- * Stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- * Stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW OBIEKTU

| Stan techniczny | Kryterium oceny | Stopień zużycia |
|-----------------|--|-----------------|
| dobry | Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń. | 0-20% |
| zadowalający | Elementy budynku utrzymane są w należytym stanie technicznym | 21-40% |
| średni | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. | 41-60% |
| zły | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia lub ubytki. | 61-80% |
| awaryjny | Elementy w złym stanie technicznym, budynek nadaje się do likwidacji. | 81-100% |

KLASYFIKACJA STOPNIA PILNOŚCI

| Stopień pilności | Kryterium oceny |
|------------------|--|
| 1 | Usterka pilna, która ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Naprawę usterki należy przeprowadzić w trybie pilnym. |
| 2 | Usterka średnio pilna. Usterka, która pośrednio wpływa na prawidłowe funkcjonowanie obiektu, ale nie stanowi przeszkody w jego funkcjonowaniu. Naprawę usterki należy uwzględnić w najbliższym możliwym planie remontów. |
| 3 | Usterka najmniej pilna, należy wykonać podczas najbliższego okresowego remontu, dana część budynku lub instalacji jest obecnie sprawna i zaznaczamy tylko ewentualną możliwość pogorszenia jej stanu w najbliższym czasie. |
| 4 | Element w stanie średnim, w najbliższym czasie należy obserwować ewentualną możliwość pogorszenia jego stanu. |
| 5 | Element budynku w stanie dobrym |

ZAKRES NIETYKONANYCH ZALECEŃ WSKAZANYCH DO REALIZACJI W PROTOKOŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI

| Nr dokumentu | Nie wykonane zalecenia | Uwagi |
|---------------------------------------|--|-------|
| PW/2020/04/10 z dnia 24.04.2020 r. | | |
| Kwiecień 2020 R. | Nie usunięto graffiti, nie naprawiono balkonów, nie odnowiono powłok malarskich. | |
| | | |

UWAGI DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO PRZEGLĄDU

| | |
|---|--|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Przegład budynku wykonano jako oględziny części wspólnych obiektu. |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Nie odnotowano zgłoszenia od lokatorów o złym stanie techniczny obiektu które należy zweryfikować z poziomem lokalu mieszkalnego |

zaznaczyć znakiem X właściwe pozycje/ * niepotrzebne skreślić

PODPISY OSÓB WYKONUJĄCYCH KONTROLE

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym oraz iż niniejszy przegląd został wykonany z należytą starannością zgodnie ze standardami przyjętymi przy wykonywaniu tego rodzaju prac, przy pełnym wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności.

W zakresie konstrukcyjnym:

W zakresie instalacyjnym:

do protokołu dołączono kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli *(liczba załączników-3)

| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Elewacje. | | | | |
| 1.1. | Tynki. S. zadowolający. | Tynk cienkowarstwowy. 1. Strefa cokołowa elewacji. | Graffiti. | Usunąć graffiti | 3 |





| | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|
| 1.2. | Ocieplenie ścian. S. zadowolający. | Ściany budynku ocieplone. Nadbudówka nieocieplona. | | | |
| 1.3. | Obróbki blacharskie. S. dobry. | Obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej. | | | |

| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|------|--|--|---|------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4. | Balkony, loggie, konstrukcja ślusarska. S. zadowolający. | <i>Płyty żelbetowe otynkowane z barierkami stalowymi ochronnymi.</i> 2. | Zacieki, zruszczenia, ubytki betonu. Rośliny w szlichcie. | Naprawić. | 3 |




| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|------|--|--|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5. | Galerie, tarasy. S. | <i>Nie dotyczy.</i> | | | |
| 1.6. | Inne elementy zamocowane na elewacji. S. dobry. | <i>Instalacja oświetleniowa oraz odgromowa, zadaszenia, tablice informacyjne, rury spustowe.</i> | | | |
| 2. | Klatki schodowe, schody, pochylnie, części wspólne | | | | |
| 2.1 | Schody zewnętrzne, pochylnie. S. | <i>Nie dotyczy.</i> | | | |
| 2.2 | Daszki, drzwi wejściowe, wiatrołapy. S. dobry. | <i>Daszki na konstrukcji stalowe kryte papą.</i> | | | |
| 2.3 | Posadzki. S. dobry. | <i>W wykładzinach z lastryko oraz płytek.</i> | | | |
| 2.4 | Barierki, balustrady, biegi schodów i spoczniki. S. dobry. | <i>Stalowe. Żelbetowe w wykładzinie z lastryko oraz płytek.</i> | | | |

| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|-----|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 | Wizualna ocena ścian i stropów. S. zadowolający. | Tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, malowane farbą emulsyjną. | Uszkodzona farba na brudnikach. | Odnowić powłoki malarskie. | 3 |
| | | 3. | | | |



| | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|--|--|
| 2.6 | Pomieszczenia wspólne i techniczne. S. zadowolający. | | | | |
| 3. | Piwnice. | | | | |
| 3.1 | Drzwi wejściowe, okna. S. dobry. | Drzwi stalowe, drewniane, okna z PVC. | | | |
| 3.2 | Posadzki. S. zadowolający. | Betonowe. | | | |
| 3.3 | Wizualna ocena ścian i stropów. S. zadowolający. | Ściany murowane, stropy żelbetowe. | | | |
| 3.4 | Przejścia przez ściany budynku instalacji lub przyłączy. S. zadowolający. | | | | |
| 3.5 | Opaska budynku. S. zadowolający | Płytki chodnikowe. | | | |

| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Dach. | | | | |
| 4.1 | Dostęp na dach (włazy/wyłazy), drabinki. S. dobry. | <i>Drabinka, kłapa.</i> | | | |
| 4.2 | Pokrycie dachowe. S. zadowalający. | <i>Papa termozgrzewalna.</i> | | | |
| 4.3 | Obróbki blacharskie. S. zadowalający. | <i>Obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej.</i> | | | |
| | | 4. | Ślady korozji. | Oczyścić i pomalować. | 3 |
|  | | | | | |
| 4.4 | Kominy, ławy kominiarskie. S. zadowalający. | <i>Murowane tynkowane.</i> | | | |
| 4.5 | Odprowadzenie wód opadowych. S. zadowalający. | <i>Rynny i rury spustowe z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej. W potaci dachowej spusty dachowe.</i> | | | |


| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6 | Inne elementy zamocowane na dachu. S. zadowolający. | Wywietrzniki i instalacja odgromowa. | | | |

WNIOSEK KOŃCOWY

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | budynek znajduje się w należyłym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne jego użytkowanie |
| <input type="checkbox"/> | budynek, pomimo tego że znajduje się w należyłym stanie technicznym, który nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska - wymaga obserwacji niektórych elementów |
| <input type="checkbox"/> | budynek, pomimo tego, że nie znajduje się w należyłym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu |
| <input type="checkbox"/> | budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, |

we właściwym miejscu należy zaznaczyć „ x ”

| Lp. | Element obiektu. Stan. | Opis. | Opis wady lub uszkodzenia, uwagi. | Zalecenia. | Stopień pilności |
|---|---|--|-----------------------------------|------------|------------------|
| | | Nr, lokalizacja wady lub uszkodzenia. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Protokół okresowej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska znajdujące się w części wspólnej nieruchomości. | | | | | |
| 5. | Instalacja wody zimnej. | | | | |
| 5.1 | Instalacja (rury, zawory, przyłącza) S. dobry. | <i>Zasilana z wodociągu miejskiego. Zawór główny w piwnicy; rurociągi z tworzyw sztucznych i stali; zawory kulowe.</i> | | | |
| 6. | Instalacja wody ciepłej. | | | | |
| 6.1 | Instalacja (rury, zawory, przyłącza) S. dobry. | <i>Przygotowanie w węźle cieplnym. Rurociągi ze stali i tworzyw sztucznych; zawory kulowe; instalacja cyrkulacji wody.</i> | | | |
| 6.2 | Izolacja. S. dobry. | <i>Przewody izolowane termicznie.</i> | | | |
| 7. | Węzeł ciepłowniczy i instalacja C.O. | | | | |
| 7.1 | Rury, zawory. S. dobry. | <i>Rurociągi różnych przekrojów w wykonaniu stalowym i z tworzyw sztucznych.</i> | | | |
| 7.2 | Opomiarowanie. S. dobry. | <i>Ciepłomierze.</i> | | | |
| 7.3 | Armatura i pompy. S. dobry. | <i>Armatura różnych typów. Pompy obiegowe, cyrkulacyjne.</i> | | | |
| 7.4 | Zbiorniki, zasobniki, naczynia przeponowe, wymienniki. S. dobry. | <i>Zespół wymienników typu JAD. Naczynia Reflex.</i> | | | |
| 7.5 | Izolacja. S. dobry. | <i>Rurociągi izolowane termicznie.</i> | | | |
| 7.6 | Pomieszczenie i odwodnienie. S. zadowolająca. | <i>Kratka odpływowa.</i> | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|-------------|---|
| 8. | Kanalizacja sanitarna. | | | | |
| 8.1 | Przyłącze. S. dobry. | Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. | | | |
| 8.2 | Piony, poziomy i armatura (zawory burzowe, rewizje). S. zadowolający. | Z żeliwa i PCV. Wywiewki żeliwne. | | | |
| 9. | Kanalizacja deszczowa. | | | | |
| 9.1 | Rynny i rury spustowe. S. dobry. | Z PVC. | | | |
| 9.2 | Armatura (wpusty, rewizje, przelewy awaryjne). S. zadowolający. | Wpusty dachowe. 1. | Dach - brak kosza na wpuście. | Zamontować. | 3 |
|  | | | | | |
| 10. | Urządzenia służące do gromadzenia odpadów i inne. | | | | |
| 10.1 | Miejsca gromadzenia odpadów. S. dobry. | Śmietniki na odpady zmieszane przy budynku; śmietniki na odpady segregowane na terenie osiedla. | | | |
| 10.2 | Inne. S. | - | | | |
| 11. | Instalacja gazowa. | | | | |
| 11.1 | Instalacja gazowa wg. osobnego przeglądu. S. | - | | | |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 12. | System wentylacyjny, sygnalizacyjny i p.poż. | | | |
| 12.1 | System wentylacyjny. S. zadowolający. | <i>Wentylacja grawitacyjna niektórych pomieszczeń technicznych, pom. sanitarnych; w węźle ciepłym nawiew powietrza. Przewody murowane, wywietrzaki stalowe z nasadami.</i> | | |
| 12.2 | Instalacja oddymiania. S. | - | | |
| 12.3 | Instalacja wodna p.poż. S. | - | | |

WNIOSEK KOŃCOWY

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | budynek znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym dalsze bezpieczne jego użytkowanie |
| <input type="checkbox"/> | budynek, pomimo tego że znajduje się w należytym stanie technicznym, który nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska - wymaga obserwacji niektórych elementów |
| <input type="checkbox"/> | budynek, pomimo tego, że nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu |
| <input type="checkbox"/> | budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, |
| <input type="checkbox"/> we właściwym miejscu należy zaznaczyć „ x ” | |